



GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO



GERENCIA GENERAL REGIONAL

PLAN MERISS

"Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 033-2024-GR-CUSCO/ MERISS-DE

Cusco, 18 de abril de 2024.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PLAN MERISS DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO.

VISTOS:

INFORME N° 019-2024-GR CUSCO-MERISS/DSLT-LF/LLHC, de fecha 18 de abril de 2024, INFORME N° 047-2024-GR CUSCO-MERISS/DSLT-RLF/LF-DCA, de fecha 18 de abril de 2024, INFORME N° 089-2024-GR CUSCO-MERISS/DSLT-RL, de fecha 18 de abril de 2024, INFORME N° 131-2024-GR-CUSCO/MERISS-DE/DSLT de fecha 18 de abril de 2024, IMFORME LEGAL N° 128-2024-GR CUSCO-PM-DE/AL, de fecha 18 de abril de 2024; sobre Liquidación Técnica Financiera del Proyecto de "IRRIGACIÓN SAMBOR", y;

CONSIDERANDO:

Qué, el Plan de Mejoramiento de Riego en la Sierra y Selva – Plan MERISS del Gobierno Regional de Cusco, creado mediante Decreto Regional N° 005-90-AR/RI de fecha 17 de diciembre de 1990, cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa. Tiene como finalidad la de contribuir al desarrollo rural en las cuencas de la Región Cusco, a través de la formulación e implementación de proyectos de riego sostenible, gestionados por las propias organizaciones de riego, su misión es contribuir al mejoramiento de la producción y productividad agropecuaria en el ámbito regional del Cusco, mediante la ejecución de proyectos de riego de pequeña y mediana envergadura, es un organismo desconcentrado de la Gerencia General Regional;

Qué, el artículo 438° del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Cusco, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 176-2020-CR/GR CUSCO y su modificatoria aprobada por Ordenanza Regional N°214-2022-GR CUSCO/CR, establece: "El Plan de Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva – Plan MERISS, es un órgano desconcentrado de segundo nivel organizacional, cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa en la medida que las faculten. Es responsable de coordinar, dirigir, ejecutar, administrar y brindar asistencia especializada en proyectos de inversión relacionados con la gestión integrada y sostenible del riego en cuencas";

Que, El numeral 11 del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N°195-88-CG "Normas que regulan la ejecución de las obras públicas por administración directa", establece que concluida la obra, la entidad designará una comisión para que formule el acta de recepción de los trabajos, y se encargue de la liquidación técnica financiera, en un plazo de 30 días de suscrita la referida Acta (...);

Qué, previamente, es importante señalar lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", que en su Artículo IV. Principios del Procedimiento Administrativo, numeral 1.1 Principio de Legalidad, establece que; "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas";

Qué, la Resolución de Contraloría General de la República N° 195-88-CG, de fecha 18 de julio de 1988, regula el procedimiento para la ejecución de obras públicas por administración directa, cuya finalidad tiene por objeto orientar y normar dichos procesos, así como implementar las acciones pertinentes a la conclusión de las obras determinando el costo de cada una de ellas;

Que, el Proyecto de Inversión Pública "IRRIGACION SAMBOR", con CUI 2018058, Código SNIP 26220, Ubicado en el Distrito de Huarcoondo, en la Provincia de Anta, Departamento de Cusco, fue ejecutada por Administración Directa y Administración Indirecta – Contrata ejecutada mediante su Proyecto Especial Regional Plan MERISS del Gobierno Regional del Cusco:

➤ **GENERALIDADES:**

| | | | |
|---|-------------------------|---|------------------|
| ✓ | CODIGO SNIP N° | : | 26220 |
| ✓ | CODIGO CUI N° | : | 2018058 |
| ✓ | UNIDAD GESTORA | : | PLAN MERISS INKA |
| ✓ | UNIDAD EJECUTORA | : | PLAN MERISS INKA |





GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO



GERENCIA GENERAL REGIONAL

PLAN MERISS

"Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- ✓ **INVERSION FINANCIERA** : \$/ 39,827,524.16
- ✓ **COMPONENTES POR ETAPAS** :

| ETAPA N° 01 | |
|-------------------------|---|
| COMPONENTE N° 01 | SUB-SISTEMA HUAROCONDO – ZURITE |
| COMPONENTE N° 02 | DESGLIZAMIENTO MAHUAYPATA |
| COMPONENTE N° 03 | SUB-SISTEMA CHAQUEPAY- HUAYLLACOCHA |
| COMPONENTE N° 04 | SUB-SISTEMA HUAYPO – SISTEMA IZCUCHACA |
| COMPONENTE N° 05 | PRESA PITUCOCHA |
| COMPONENTE N° 06 | PRESA YANAMANCHA |
| COMPONENTE N° 07 | PRESA YANACOCHA |
| COMPONENTE N° 08 | PRESA HUAYPO |
| POR CONTRATA | CONSTRUCCION SIFON INVERTIDO SAMBOR |
| ETAPA N° 02 | |
| ADICIONAL N° 01 | IMPERMEABILIZACION DE LAS PRESAS PITUCOCHA Y YANAMANCHA |
| ADICIONAL N° 02 | MEJORAMIENTO RIEGO SISTEMA I Y II |

- ✓ **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** :
 - CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.
 - RECURSOS ORDINARIOS

- ✓ **MODALIDAD DE EJECUCION** :

| | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|
| ETAPA N° 01 | Componente N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 | ADMINISTRACION DIRECTA |
| | Construcción Sifón Invertido Sambor | ADMINISTRACION INDIRECTA (CONTRATA) |
| ETAPA N° 02 | Adicional N° 01 | ADMINISTRACION DIRECTA |
| | Adicional N° 02 | ADMINISTRACION DIRECTA |

- **PLAZO EJECUCION PROGRAMADO**
 - PRIMERA ETAPA** : 790 días calendario
 - SEGUNDA ETAPA** : 295 días calendario
- **PLAZO DE EJECUCION REAL**
 - PRIMERA ETAPA** : 790 días calendario
 - SEGUNDA ETAPA** : 1,629 días calendario
- **RESIDENTE DE OBRA** :

El reporte de los ingenieros residentes se indicó en los expedientes de cada componente, siendo que el ultimo profesional en cada uno de ellos, fue:

| ETAPA N° 01 | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|
| COMP. N° 01 | SUB-SISTEMA HUAROCONDO – ZURITE | Ing. Carlos Edy Benavente Romero |
| COMP. N° 02 | DESGLIZAMIENTO MAHUAYPATA | Ing. Roxana Rozas Noa |
| COMP. N° 03 | SUB-SISTEMA CHAQUEPAY - HUAYLLACOCHA | Ing. Pedro Amílcar Puma Urrutia |
| COMP. N° 04 | SUB-SISTEMA HUAYPO – SISTEMA IZCUCHACA | Ing. José Pereyra Alagón |
| COMP. N° 05 | PRESA PITUCOCHA | Ing. Pedro Puma Urrutia |
| COMP. N° 06 | PRESA YANAMANCHA | Ing. Cesar Becerra Aucahuallpa |
| COMP. N° 07 | PRESA YANACOCHA | Ing. Rildo Lozano Cusi |
| COMP. N° 08 | PRESA HUAYPO | Ing. José Pereyra Alagón |
| CONTRATA | CONSTRUCCION SIFON INVERTIDO SAMBOR | Ing. Juan R. Montoya Concha |
| ETAPA N° 02 | | |
| ADICIONAL N° 01 y N° 02 | IMPERMEABILIZACION DE LAS PRESAS PITUCOCHA Y YANAMANCHA, MEJORAMIENTO DE RIEGO | Ing. Johan Tinco Ramos |

Hagamos **HISTORIA**

Av. Pedro Vilca Apaza N° 332
Distrito de Wanchaq, Cusco - Perú
www.gob.pe/planmeriss



GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO



GERENCIA GENERAL REGIONAL

PLAN MERISS

"Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

SUPERVISOR DE OBRA

El reporte de los Ingenieros Supervisores fue indicado en los expedientes de cada uno de los componentes, siendo que el ultimo profesional en cada uno de ellos, fue:

| ETAPA N° 01 | | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|
| COMP. N° 01 | SUB-SISTEMA HUAROCONDO – ZURITE | Ing. Jonson Masías Tinco |
| COMP. N° 02 | DESPLAZAMIENTO MAHUAYPATA | Ing. Gino Valdez Hinojosa |
| COMP. N° 03 | SUB-SISTEMA CHAQUEPAY - HUAYLLACOCHA | Ing. Heber Barrio de Mendoza Gamio |
| COMP. N° 04 | SUB-SISTEMA HUAAYPO – SISTEMA IZCUCHACA | Ing. Emiliano Jonson Masías Tinco |
| COMP. N° 05 | PRESA PITUCOCHA | Ing. Emiliano Jonson Masías Tinco |
| COMP. N° 06 | PRESA YANAMANCHA | Ing. Heber Barrio de Mendoza Gamio |
| COMP. N° 07 | PRESA YANACOCHA | Ing. Emiliano Jonson Masías Tinco |
| COMP. N° 08 | PRESA HUAAYPO | Ing. Gino Valdez Hinojosa |
| CONTRATA | CONSTRUCCION SIFON INVERTIDO SAMBOR | Ing. Romily Diomedes Paredes Benites |
| ETAPA N° 02 | | |
| ADICIONAL N° 01 y N° 02 | IMPERMEABILIZACION DE LAS PRESAS PITUCOCHA Y YANAMANCHA, MEJORAMIENTO DE RIEGO | Ing. Pedro Amílcar Puma Urrutia |

UBICACIÓN LOCALIDAD

Comunidad de Huarocondo, Zurite, Rahuaqui, San Nicolas de Bari, Ccanachimpa, Chaquepay y Huayllacocha.

DISTRITO PROVINCIAS

ANTA, HUAROCONDO y ZURITE

DEPARTAMENTO

ANTA

GEOGRÁFICAMENTE SE UBICA EN UTM

8.508.000 a 8.521.000 N

ALTITUD

795.000 a 801.300 E

Distancia a la ciudad del Cusco:

Punto más Bajo - 3,355 msnm
Punto más Alto - 3,555 msnm
24 Km

Que, Mediante INFORME N° 019-2024-GR CUSCO-MERISS/DSLTLF/LLHC, de fecha 18 de abril de 2024, la Liquidadora Financiera CPC. Lady Lizbeth Hurtado Cahuana, entrega el EXPEDIENTE FINAL DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DEL PROYECTO DE "IRRIGACIÓN SAMBOR";

Que, mediante INFORME N° 047-2024-GR CUSCO-MERISS/DSLTLRF/LF-DCA, de fecha 18 de abril de 2024, la Responsable de Liquidación Financiera CPC. Dora Carhuarupay Atapaucar, emite opinión legal al expediente final de LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA del Proyecto "IRRIGACIÓN SAMBOR" solicitando que se emita la resolución correspondiente aprobando dicha liquidación por el monto de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 16/100 SOLES (S/ 39'827,524.16) correspondiente a la liquidación financiera; y, TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 88/100 SOLES (S/ 35'553,314.88) como valorización final correspondiente a la liquidación técnica;

Que, mediante INFORME N° 089-2024-GR CUSCO-MERISS/DSLTLRL, de fecha 18 de abril de 2024, el Ing. Carlos D. Torres Galiano, emite opinión favorable para LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA del Proyecto "IRRIGACIÓN SAMBOR" solicitando que se emita la resolución correspondiente aprobando dicha liquidación por el monto de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 16/100 SOLES (S/ 39'827,524.16) correspondiente a la liquidación financiera; y, TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 88/100 SOLES (S/ 35'553,314.88) como valorización final correspondiente a la liquidación técnica;

Que, mediante INFORME N° 131-2024-GR-CUSCO/MERISS-DE/DSLTL de fecha 18 de abril de 2024, el Ing. Oscar Milla Noblega – Director de Supervisión, Liquidación y Transferencia, declara procedente la LIQUIDACION



"Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

TECNICA FINANCIERA del Proyecto "IRRIGACIÓN SAMBOR", recomendando se derive una copia a la Secretaria Técnica para que se inicie la etapa de instrucción y precalificación para un posible procedimiento administrativo, posterior a la emisión de la resolución correspondiente previa opinión legal, de la liquidación financiera, según se evidencia en la información alcanzada mediante el informe de la referencia, alcanza la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 16/100 SOLES (\$/ 39' 827,524.16); y la valorización final correspondiente a la liquidación técnica asciende al importe de TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 88/100 SOLES (\$/ 35' 553,314.88) de acuerdo al siguiente detalle;

Que, de los documentos antes descritos se desprende que la Liquidación Financiera, según se evidencia en la información alcanzada asciende al monto de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 16/100 SOLES (\$/ 39' 827,524.16);

| MODALIDAD DE EJECUCION | EJECUTADO POR | RESOLUCION DE APROBACION DE LIQUIDACION | IMPORTE |
|--|--|--|----------------------|
| ADMINISTRACION INDIRECTA - CONTRATA | CONSTRUCCION DEL SIFON INVERTIDO SAMBOR EJECUTADO POR EL CONSORCIO ANTA | Ejecución de obra Aprobado con Resolución Directoral N° 105-2009-GR-CUSCO-PERPM | 4,071,840.09 |
| | CONSTRUCCION DEL SIFON INVERTIDO SAMBOR EJECUTADO POR EL CONSORCIO ACRUTA & TAPIA - CORPEI | Supervisión de obra Aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 22-2024-GR-CUSCO/MERISS-DE | 199,968.90 |
| ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DEL SIFON INVERTIDO SAMBOR EJECUTADO POR EL PLAN MERISS | Gastos Administrativos del Sifón Invertido Sambor Aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 31-2024-GR-CUSCO/MERISS-DE | 254,029.77 |
| CONSTRUCCION DEL SIFON INVERTIDO SAMBOR | | | 4,525,838.76 |
| ADMINISTRACION DIRECTA | COMPONENTE N° 01 SUB SISTEMA HUAROCONDO ZURITE | Liquidación Financiera de la obra Proyecto de Irrigación Sambor compuesto por los sub sistemas y presas conforme al siguiente detalle de la RESOLUCION DIRECTORAL N° 029-2013-GR CUSCO-PERPM-DE DEL 14 DE MAYO DEL 2013 POR S/ 28,282,034.14 | 5,666,057.95 |
| | COMPONENTE N° 02 ESTABILIZACION DESLIZAMIENTO MAHUAYPATA | | 759,935.43 |
| | COMPONENTE N° 03 SUB SISTEMA CHAQUEPAY - HUAYLLACocha | | 6,794,230.65 |
| | COMPONENTE N° 04 SUB SISTEMA HUAYPO - SISTEMA IZCUCHACA | | 3,656,979.50 |
| | COMPONENTE N° 05 PRESA PITUCOCHA | | 5,779,846.44 |
| | COMPONENTE N° 06 PRESA YANAMANCHA | | 1,952,596.47 |
| | COMPONENTE N° 07 PRESA YANACocha | | 2,150,560.21 |
| | COMPONENTE N° 08 PRESA HUAYPO | | 254,075.32 |
| | ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL - ESTUDIOS PRE INVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS | | 1,267,752.17 |
| OBRA: IRRIGACION SAMBOR (I ETAPA) COMPUESTO POR LOS SUB SISTEMAS Y PRESAS | | | 28,282,034.14 |
| ADMINISTRACION DIRECTA | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | Resolución Directoral Ejecutiva N° 32-2024-GR-CUSCO/MERISS-DE | 402,898.62 |
| ADMINISTRACION DIRECTA | ADICIONAL N° 01 Y 02 | Resolución Directoral Ejecutiva N° 27-2024-GR-CUSCO/MERISS-DE | 6,616,752.64 |
| TOTAL LIQUIDACION FINAL | | | 39,827,524.16 |

Que, la valorización final correspondiente a la liquidación técnica asciende al importe de TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 88/100 SOLES (\$/ 35' 553,314.88);

"Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

| PROYECTO IRRIGACION SAMBOR | | | | | | |
|--|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| ETAPA N° 01 | | | | | | |
| ITEM | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES | GASTOS DE SUPERVISION | GASTO DE LIQUIDACION | LIQUIDACION TECNICA | LIQUIDACION FINANCIERA |
| COMPONENTE N° 01 SUB SISTEMA HUARCONDO ZURITE | 4,905,504.90 | 588,660.59 | 98,110.10 | 0.00 | 5,592,275.59 | 5,666,057.95 |
| COMPONENTE N° 02 ESTABILIZACION DESLIZAMIENTO MAHUAYPATA | 639,673.16 | 76,760.78 | 12,793.43 | 0.00 | 729,227.37 | 759,935.43 |
| COMPONENTE N° 03 SUB SISTEMA CHAQUEPAY - HUAYLLACocha | 6,073,371.16 | 728,804.54 | 121,467.42 | 0.00 | 6,923,643.12 | 6,794,230.65 |
| COMPONENTE N° 04 SUB SISTEMA HUAYPO - SISTEMA IZCUCHACA | 3,045,616.68 | 365,474.00 | 60,912.34 | 0.00 | 3,472,003.02 | 3,656,979.50 |
| COMPONENTE N° 05 PRESA PITUCOCHA | 4,302,390.96 | 516,286.92 | 86,047.82 | 0.00 | 4,904,725.70 | 5,779,846.44 |
| COMPONENTE N° 06 PRESA YANAMANCHA | 1,474,074.34 | 176,888.92 | 29,481.49 | 0.00 | 1,680,444.75 | 1,952,596.47 |
| COMPONENTE N° 07 PRESA YANACocha | 1,582,612.20 | 189,913.46 | 31,652.24 | 0.00 | 1,804,177.90 | 2,150,560.21 |
| COMPONENTE N° 08 PRESA HUAYPO | 255,686.08 | 30,682.33 | 5,113.72 | 0.00 | 291,482.13 | 254,075.32 |
| ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL - ESTUDIOS PRE INVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS | | | | | | 1,267,752.17 |
| | | | | TOTAL | 25,397,979.58 | 28,282,034.14 |
| MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | | | | | | 402,898.62 |
| | | | | TOTAL | 0.00 | 402,898.62 |
| CONSTRUCCION SIFON INVERTIDO SAMBOR (POR CONTRATA) | 4,071,840.09 | 0.00 | 199,700.00 | 0.00 | 4,271,540.09 | 4,525,838.76 |
| | | | | TOTAL | 4,271,540.09 | 4,525,838.76 |
| | | | | TOTAL ETAPA N° 01 | 29,669,519.67 | 33,210,771.52 |
| ETAPA N° 02 | | | | | | |
| ADICIONAL N° 01 Y 02 | 4,891,113.63 | 733,667.05 | 175,737.89 | 83,276.64 | 5,883,795.21 | 6,616,752.64 |
| | | | | | | |
| | | | | TOTAL ETAPA N° 02 | 5,883,795.21 | 6,616,752.64 |
| | | | | TOTAL IRRIGACION SAMBOR | 35,553,314.88 | 39,827,524.16 |

Qué; mediante INFORME LEGAL N° 128-2024-GR CUSCO-PM-DE/AL, de fecha 18 de abril de 2024; la Oficina de Asesoría Legal, concluye **APROBAR** el EXPEDIENTE FINAL DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DEL Proyecto "IRRIGACIÓN SAMBOR", con CUI 2018058 y Código SNIP N° 26220, ubicado en el Distrito de Huarcondo, en la Provincia de Anta, Departamento de Cusco, EJECUTADA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y CONTRATA por el Proyecto Especial Regional Plan MERISS; conforme se detalla a continuación:

- La Liquidación Financiera Final asciende al importe de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 16/100 SOLES (\$/. 39,827,524.16)**.
- La valorización final correspondiente a la Liquidación Técnica asciende al importe de **TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS CATORCE CON 88/100 SOLES (\$/. 35,553,314.88)**

Que, conforme a los instrumentos de gestión institucional; y en merito a la **revisión, pronunciamiento y aprobación** del área técnica, quienes son responsables del control de la procedencia de fondo del expediente, tal como se aprecia en los documentos emitidos por el Director de Supervisión, Liquidación y Transferencia Ing. Oscar Milla Noblega mediante INFORME N° 131-2024-GR-CUSCO/MERISS-DE/DSLTL de fecha 18 de abril de 2024, el INFORME N° 089-2024-GR CUSCO-MERISS/DSLTL-RL, de fecha 18 de abril de 2024, del Ing. Carlos D. Torres Galiano, Responsable de la Oficina de Liquidaciones, INFORME N° 047-2024-GR CUSCO-MERISS/DSLTL-RLF/LF-DCA, de fecha 18 de abril de 2024, de la Responsable de Liquidación Financiera CPC. Dora Carhuarupay Atapauca, quienes emiten su pronunciamiento dentro de los parámetros de la Directiva N° 004-

"Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

2022-GR-CUSCO/GGR, que regula las "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES EN EL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO";

Por los fundamentos expuestos, y al amparo del principio de legalidad, del debido procedimiento administrativo, de impulso de oficio y principio de buena fe procedimental, corresponde en sede de instancia resolver los actuados conforme a los documentos que obran en el expediente administrativo y a las opiniones técnicas y legales que obran en autos, las mismas que tienen sustento conforme a las facultades delegadas a los funcionarios y servidores que suscriben; Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019- JUS y su modificatoria aprobada por Ley N° 31465, publicada el 04 de mayo de 2022; en mérito a las facultades y atribuciones conferidas por el Decreto Regional N° 005-90-AR/RI, el Manual de Operaciones del Plan de Mejoramiento de Riego en la Sierra y Selva – PLAN MERISS aprobado con Decreto Regional N° 005-2021-GR CUSCO/GR y los instrumentos de gestión de la entidad; y, en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Decreto Regional N° 005-2021-GR CUSCO/GR, la Resolución Ejecutiva Regional N° 016-2023-GR CUSCO/GR y conforme a los instrumentos de gestión institucional;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR el EXPEDIENTE FINAL DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DEL Proyecto "IRRIGACIÓN SAMBOR", con CUI 2018058 y Código SNIP N° 26220, ubicado en el Distrito de Huarcocondo, en la Provincia de Anta, Departamento de Cusco, EJECUTADA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y CONTRATA por el Proyecto Especial Regional Plan MERISS; conforme se detalla a continuación:

- La Liquidación Financiera Final asciende al importe de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 16/100 SOLES (\$/. 39,827,524.16)**, conforme se detalla en el Anexo I;
- La Valorización final contenida en la Liquidación Técnica asciende al importe de **TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS CATORCE CON 88/100 SOLES (\$/. 35,553,314.88)**, conforme se detalla en el Anexo II;

ARTÍCULO SEGUNDO. – DISPONER, se remita una copia del acto resolutorio a emitirse y sus antecedentes a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de Plan MERISS del Gobierno Regional de Cusco, para fines de la determinación de responsabilidades a que hubiere lugar.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente resolución a las instancias administrativas competentes de la entidad, **DISPONIENDOSE** el cumplimiento de los extremos de la presente Resolución Directoral.

ARTÍCULO CUARTO. – Poner en CONOCIMIENTO del Órgano de Control Institucional - OCI de la Entidad, una copia del acto resolutorio a emitirse y sus antecedentes.

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR, la publicación de la presente resolución en el portal Institucional con las formalidades de Ley y en el portal de transparencia del PLAN MERISS, encargando dicha función a la Oficina de Informática.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Ing. LUCHO SALCEDO CACERES
Director Ejecutivo
PLAN MERISS

UAD.
UPPM
DIH
DSLTL
Asesoría Legal.
Dirección Ejecutiva.



GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO



GERENCIA GENERAL REGIONAL

PLAN MERISS

"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
"Cusco Capital Histórica del Perú"



ANEXO I

LIQUIDACIÓN FINANCIERA:

- **01 CD del Expediente de Liquidación Financiera de Gastos Administrativos (folio N° 001 al 252), conteniendo la siguiente información:**
CONSTRUCCION SIFON INVERTIDO SAMBOR
RESOLUCION DIRECTORIAL N° 105-2009-GR CUSCO-PERPM-DE, del 13 de julio del 2009, por el importe de **S/ 4, 071,840.09.**
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 22-2024-GR-CUSCO/MERISS-DE del 15 de marzo del 2024, por el importe de S/ 199,968.90.
RESOLUCION DE APROBACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 31-2024-GR-CUSCO/MERISS-DE del 16 de abril del 2024, por el importe de S/ 254,029.77.
01 CD del Expediente de Liquidación Financiera de Gastos Administrativos.
- **01 CD del Expediente de Liquidación Financiera (folio N° 001 al 210)**
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, conteniendo la siguiente información:
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 32-2024-GR-CUSCO/MERISS-DE del 16 de abril del 2024, por el importe de S/ 402,898.62.
- **01 CD de Expediente de liquidación Financiera de la Impermeabilización de los Vasos de las Presas Yanamancha y Pitucocha y la Estabilización del Canal Principal Sambor (folio N° 001 al 495), conteniendo la siguiente información:**
ADICIONAL
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 27-2024-GR-CUSCO/MERISS-DE del 05 de abril del 2024, por el importe de S/ 6, 616,752.64.
- 01 CD de Expediente de Liquidación Financiera del COMPONENTE N° 01 SUB SISTEMA HUAROCONDO ZURITE (Folios del N° 402 AL 502), COMPONENTE N° 02 ESTABILIZACION DESLIZAMIENTO MAHUAYPATA (Folios del N° 001 AL 027), COMPONENTE N° 03 SUB SISTEMA CHAQUEPAY – HUAYLLACOCHA (Folios del N° 251 AL 342), COMPONENTE N° 04 SUB SISTEMA HUAYPO - SISTEMA IZCUCHACA (Folios del N° 343 AL 401), COMPONENTE N° 05 PRESA PITUCOCHA (Folios del N° 164 AL 250), COMPONENTE N° 06 PRESA YANAMANCHA (Folios del N° 028 AL 085), COMPONENTE N° 07 PRESA YANACOCHA (Folios del N°086 AL 146), COMPONENTE N° 08 PRESA HUAYPO(Folios del N147 AL 163) y ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL - ESTUDIOS PRE INVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS del folio N° 502; el cual corresponde al proyecto **Irrigación Sambor de Los Sub Sistemas Y Presas, aprobado mediante la Resolución Directoral N° 029-2013-GR CUSCO-PERPM-DE, del 14 de mayo del 2013 por un monto total de S/. 28, 282,034.14.**



ANEXO II

LIQUIDACIÓN TÉCNICA II

- **COMPONENTE N° 01** SUB-SISTEMA HUAROCONDO – ZURITE, 02 archivadores, tomos N° 01 y 02, del folio 001 al 562.
- **COMPONENTE N° 02** DESLIZAMIENTO MAHUAYPATA, 01 archivador, tomo N° 03, del folio N° 001 al 287.
- **COMPONENTE N° 03** SUB-SISTEMA CHAQUEPAY- HUAYLLACOCHA, 01 archivador, tomo N° 04, del folio N° 001 al 500.
- **COMPONENTE N° 04**, SUB-SISTEMA HUAYPO – SISTEMA IZCUCHACA, 01 archivador, tomo N° 05, del folio N° 001 al 377.
- **COMPONENTE N° 05** PRESA PITUCOCHA, 01 archivador, tomo N° 06, del folio N° 001 al 406.
- **COMPONENTE N° 06** PRESA YANAMANCHA, 01 archivador, tomo N° 07, del folio N° 001 al 313.
- **COMPONENTE N° 07** PRESA YANACOCHA, 01 archivador, tomo N° 08, del folio N° 001 al 339.
- **COMPONENTE N° 08** PRESA HUAYPO, 01 archivador, tomo N° 09, del folio N° 001 al 237.
- **EN CONTRATA CONSTRUCCION SIFON INVERTIDO SAMBOR**, 01 archivador, tomo N° 10, del folio N° 001 al 282
- **ADICIONAL N° 01 y N° 02 IMPERMEABILIZACION DE LAS PRESAS PITUCOCHA Y YANAMANCHA Y ESTABILIZACION DEL CANAL PRINCIPAL SAMBOR**, 01 archivador, tomo N° 11, del folio N° 001 al 525.
- 02 DVD.